



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RADAMÉS GNATALLI E PIXINGUINHA  
 BAIRRO MANGUINHOS  
 EMOP e SCO-RJ 09/2021

Anexo XIV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
ÍTEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.854,93	R\$ 7.963,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.818,66
		80,00%	20,00%							
02	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ -	R\$ 3.350,90	R\$ 3.350,90	R\$ 3.350,90	R\$ 3.350,90	R\$ 3.350,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.754,50
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 74.870,41	R\$ 99.827,21	R\$ 99.827,21	R\$ 99.827,21	R\$ 74.870,41	R\$ 49.913,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.136,05
		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%			
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.804,55	R\$ 128.804,55	R\$ 128.804,55	R\$ 128.804,55	R\$ 171.739,40	R\$ 171.739,40	R\$ 858.696,99
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
05	PARQUES E JARDINS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.023,98	R\$ 9.023,98	R\$ 18.047,95
								50,00%	50,00%	
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.761,45	R\$ 7.674,24	R\$ 15.600,42	R\$ 15.600,42	R\$ 13.904,72	R\$ 12.218,71	R\$ 12.063,68	R\$ 12.063,68	R\$ 96.897,00
		8,01%	7,92%	16,10%	16,10%	14,35%	12,61%	12,45%	12,45%	
<b>TOTAL NO MÊS</b>		R\$ 114.486,79	R\$ 118.816,08	R\$ 247.583,08	R\$ 247.583,08	R\$ 220.930,58	R\$ 194.287,77	R\$ 192.827,06	R\$ 192.827,06	R\$ 1.529.351,15
		7,49%	7,77%	16,19%	16,19%	14,45%	12,70%	12,61%	12,61%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 114.486,79	R\$ 233.302,87	R\$ 480.885,95	R\$ 728.469,03	R\$ 949.399,61	R\$ 1.143.687,38	R\$ 1.336.514,44	R\$ 1.529.347,27	
		7,49%	15,26%	31,44%	47,63%	62,08%	74,78%	87,39%	100,00%	