



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Urbanização de Servidão de acesso a Praia Rasa  
 Bairro Baía Formosa

ANEXO X.IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITENS	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1.0	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.200,00	4.231,98 4,59%	3.641,90 3,95%	8.528,50 9,25%	5.384,48 5,84%	5.697,96 6,18%	9.865,40 10,70%	10.639,88 11,54%	11.589,54 12,57%	7.560,40 8,20%	6.850,46 7,43%	9.800,86 10,63%	8.408,64 9,12%	
2.0	2.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	61.866,54	49.493,23 80,00%	12.373,31 20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	3.0 - CANTEIRO DE OBRA	33.998,91	6.799,78 20,00%	27.199,13 80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.0	4.0 - MOVIMENTO DE TERRA	29.701,86	-	8.910,56 30,00%	8.910,56 30,00%	11.880,74 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.0	5.0 - TRANSPORTES	37.577,76	-	-	-	7.515,55 20,00%	7.515,55 20,00%	7.515,55 20,00%	7.515,55 20,00%	7.515,55 20,00%	-	-	-	-	
6.0	6.0 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	3.348,59	-	-	-	-	-	-	-	3.348,59 100,00%	-	-	-	-	
7.0	7.0 - BASES E PAVIMENTOS	189.128,52	-	-	-	-	-	56.738,56 30,00%	56.738,56 30,00%	56.738,56 30,00%	18.912,85 10,00%	-	-	-	
8.0	8.0 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	86.816,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.408,12 50,00%	43.408,12 50,00%	
9.0	9.0 - ESTRUTURAS	33.706,29	-	-	-	16.853,15 50,00%	16.853,15 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	
10.0	10.0 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5.472,87	-	-	-	-	-	-	5.472,87 100,00%	-	-	-	-	-	
11.0	11.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	73.416,06	-	-	-	-	-	14.683,21 20,00%	14.683,21 20,00%	14.683,21 20,00%	14.683,21 20,00%	14.683,21 20,00%	-	-	
12.0	12.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	523.296,75	-	-	104.659,35 20,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	52.329,68 10,00%	-	
13.0	13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS	15.989,33	-	-	-	-	15.989,33 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
14.0	14.0 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	9.358,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.358,78 100,00%	-	-	
15.0	15.0 - PINTURAS	17.501,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750,68 50,00%	8.750,68 50,00%	
16.0	16.0 - APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS	4.873,78	-	-	-	-	-	-	-	4.873,78 100,00%	-	-	-	-	
17.0	17.0 - ALUGUEIS	49.181,90	-	-	-	-	-	-	4.918,19 10,00%	14.754,57 30,00%	14.754,57 30,00%	14.754,57 30,00%	-	-	
18.0	18.0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.979,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.989,66 50,00%	25.989,66 50,00%	
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>			<b>1.319.414,84</b>	<b>60.524,99</b>	<b>52.124,89</b>	<b>122.098,41</b>	<b>93.963,60</b>	<b>98.385,66</b>	<b>141.132,40</b>	<b>152.297,94</b>	<b>165.833,48</b>	<b>108.240,71</b>	<b>97.976,70</b>	<b>140.278,99</b>	<b>86.557,09</b>
			<b>% POR ETAPA</b>	<b>4,59%</b>	<b>3,95%</b>	<b>9,25%</b>	<b>7,12%</b>	<b>7,46%</b>	<b>10,70%</b>	<b>11,54%</b>	<b>12,57%</b>	<b>8,20%</b>	<b>7,43%</b>	<b>10,63%</b>	<b>6,56%</b>
			<b>% ACUMULADO</b>	<b>4,59%</b>	<b>8,54%</b>	<b>17,79%</b>	<b>24,91%</b>	<b>32,37%</b>	<b>43,07%</b>	<b>54,61%</b>	<b>67,18%</b>	<b>75,38%</b>	<b>82,81%</b>	<b>93,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>			<b>60.524,99</b>	<b>112.649,89</b>	<b>234.748,30</b>	<b>328.711,89</b>	<b>427.097,55</b>	<b>568.229,95</b>	<b>720.527,88</b>	<b>886.361,36</b>	<b>994.602,07</b>	<b>1.092.578,77</b>	<b>1.232.857,75</b>	<b>1.319.414,84</b>	