

Urbanização de Servidão de acesso a Praia Rasa
Bairro Baía Formosa

ANEXO X.IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISADO														
ITENS	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.300,00	5.007,33 5,31%	4.403,81 4,67%	2.762,99 2,93%	6.770,74 7,18%	5.356,24 5,68%	5.356,24 5,68%	4.611,27 4,89%	10.448,44 11,08%	14.842,82 15,74%	15.993,28 16,96%	9.382,85 9,95%	9.363,99 9,93%
2.0	2.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	62.132,33	31.066,17 50,00%	31.066,17 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	3.0 - CANTEIRO DE OBRA	33.998,91	33.998,91 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	4.0 - MOVIMENTO DE TERRA	29.701,76	-	14.850,88 50,00%	14.850,88 50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	5.0 - TRANSPORTES	37.577,80	-	11.273,34 30,00%	11.273,34 30,00%	15.031,12 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	6.0 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	3.348,59	-	-	-	3.348,59 100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	7.0 - BASES E PAVIMENTOS	198.994,44	-	-	-	59.698,33 30,00%	59.698,33 30,00%	59.698,33 30,00%	19.899,44 10,00%	-	-	-	-	-
8.0	8.0 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	78.890,93	-	-	-	-	-	-	-	15.778,19 20,00%	15.778,19 20,00%	15.778,19 20,00%	15.778,19 20,00%	15.778,19 20,00%
9.0	9.0 - ESTRUTURAS	23.013,96	-	-	-	-	-	-	-	11.506,98 50,00%	11.506,98 50,00%	-	-	-
10.0	10.0 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.354,09	-	-	-	-	-	-	-	3.354,09 100,00%	-	-	-	-
11.0	11.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	79.961,23	-	-	-	-	-	-	-	-	7.996,12 10,00%	23.988,37 30,00%	23.988,37 30,00%	23.988,37 30,00%
12.0	12.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	525.352,34	-	-	-	-	-	-	-	105.070,47 20,00%	157.605,70 30,00%	157.605,70 30,00%	52.535,23 10,00%	52.535,23 10,00%
13.0	13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS	15.895,00	-	-	-	-	-	-	15.895,00 100,00%	-	-	-	-	-
14.0	14.0 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	9.358,78	-	-	-	-	-	-	9.358,78 100,00%	-	-	-	-	-
15.0	15.0 - PINTURAS	17.501,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750,68 50,00%	8.750,68 50,00%
16.0	16.0 - APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS	4.870,87	-	-	-	-	-	-	4.870,87 100,00%	-	-	-	-	-
17.0	17.0 - ALUGUEIS	49.181,90	-	-	9.836,38 20,00%	9.836,38 20,00%	9.836,38 20,00%	9.836,38 20,00%	9.836,38 20,00%	-	-	-	-	-
18.0	18.0 - ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	51.980,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.396,11 20,00%	20.792,22 40,00%	20.792,22 40,00%
CUSTO DOS SERVIÇOS		1.319.414,84	70.072,41	61.594,20	38.723,59	84.685,16	74.890,95	74.890,95	64.471,74	146.158,16	207.729,81	223.761,65	131.227,54	131.208,68
		% POR ETAPA	5,31%	4,67%	2,93%	7,18%	5,68%	5,68%	4,89%	11,08%	15,74%	16,96%	9,95%	9,94%
		% ACUMULADO	5,31%	9,98%	12,91%	20,09%	25,77%	31,44%	36,33%	47,41%	63,15%	80,11%	90,06%	100,00%
		VALOR ACUMULADO	70.072,41	131.666,60	170.390,19	265.075,35	339.966,30	414.857,26	479.329,00	625.487,16	833.216,98	1.056.978,62	1.188.206,16	1.319.414,84