

Urbanização de Servidão de acesso a Praia Rasa
Bairro Baía Formosa

ANEXO X.IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	TOTAL						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.300,00	11.966,67 12,69%	19.454,09 20,63%	17.728,40 18,80%	21.321,23 22,61%	11.617,76 12,32%	12.211,85 12,95%
2.0	2.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	65.384,14	32.692,07 50,00%	32.692,07 50,00%	-	-	-	-
3.0	3.0 - CANTEIRO DE OBRA	40.938,65	40.938,65 100,00%	-	-	-	-	-
4.0	4.0 - MOVIMENTO DE TERRA	30.141,89	15.070,95 50,00%	15.070,95 50,00%	-	-	-	-
5.0	5.0 - TRANSPORTES	40.849,87	-	12.254,96 30,00%	12.254,96 30,00%	16.339,95 40,00%	-	-
6.0	6.0 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	4.121,74	-	-	-	4.121,74 100,00%	-	-
7.0	7.0 - BASES E PAVIMENTOS	212.720,06	-	-	-	63.816,02 30,00%	63.816,02 30,00%	85.088,02 40,00%
8.0	8.0 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	85.732,37	-	17.146,47 20,00%	34.292,95 40,00%	17.146,47 20,00%	17.146,47 20,00%	-
9.0	9.0 - ESTRUTURAS	24.328,42	-	-	-	-	12.164,21 50,00%	12.164,21 50,00%
10.0	10.0 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.362,22	-	-	-	-	3.362,22 100,00%	-
11.0	11.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	83.298,35	8.329,84 10,00%	16.659,67 20,00%	24.989,51 30,00%	8.329,84 10,00%	24.989,51 30,00%	-
12.0	12.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA	553.254,91	55.325,49 10,00%	165.976,47 30,00%	165.976,47 30,00%	165.976,47 30,00%	-	-
13.0	13.0 - INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS	16.424,94	-	-	-	-	8.212,47 50,00%	8.212,47 50,00%
14.0	14.0 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	10.608,16	-	-	-	-	-	10.608,16 100,00%
15.0	15.0 - PINTURAS	18.300,00	-	-	-	-	-	18.300,00 100,00%
16.0	16.0 - APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS	5.124,39	-	-	-	-	-	5.124,39 100,00%
17.0	17.0 - ALUGUEIS	53.733,06	13.433,27 25,00%	9.671,95 18,00%	8.059,96 15,00%	8.059,96 15,00%	8.059,96 15,00%	6.447,97 12,00%
18.0	18.0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	58.005,56	-	-	-	11.601,11 20,00%	23.202,22 40,00%	23.202,22 40,00%
	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.400.628,73	177.756,93	288.926,63	263.302,25	316.712,79	172.570,84	181.359,30
			12,69%	20,63%	18,80%	22,61%	12,32%	12,95%
			12,69%	33,32%	52,12%	74,73%	87,05%	100,00%
	VALOR ACUMULADO		177.756,93	466.683,56	729.985,81	1.046.698,59	1.219.269,43	1.400.628,73