



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Anexo I.VI – Cronograma Físico-Financeiro

Pavimentação e Drenagem da Rua Gabriel Custódio Alves
Capão - Armação dos Búzios
EMOP 01/2022

ANEXO I.VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ÍTEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.968,70	R\$ 1.833,27	R\$ 1.833,27	R\$ 2.458,20	R\$ 2.458,20	R\$ 4.507,64	R\$ 4.507,64	R\$ 4.507,64	R\$ 3.882,71	R\$ 3.882,71	R\$ 39.840,00
		25,02%	4,60%	4,60%	6,17%	6,17%	11,31%	11,31%	11,31%	9,75%	9,75%	
02	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 108.281,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.281,62
		100,00%										
03	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 24.400,65	R\$ 24.400,65	R\$ 24.400,65	R\$ 24.400,65	R\$ 24.400,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.003,25
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.678,44	R\$ 51.678,44	R\$ 51.678,44	R\$ 51.678,44	R\$ 51.678,44	R\$ 258.392,22
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
05	CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.317,71	R\$ 8.317,71	R\$ 8.317,72	R\$ 8.317,72	R\$ 8.317,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.588,57
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
TOTAL NO MÊS		R\$ 142.650,97	R\$ 26.233,92	R\$ 26.233,92	R\$ 35.176,56	R\$ 35.176,56	R\$ 64.503,80	R\$ 64.503,80	R\$ 64.503,79	R\$ 55.561,15	R\$ 55.561,15	R\$ 570.105,66
		25,02%	4,60%	4,60%	6,17%	6,17%	11,31%	11,31%	11,31%	9,75%	9,75%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 142.650,97	R\$ 168.884,89	R\$ 195.118,81	R\$ 230.295,37	R\$ 265.471,93	R\$ 329.975,73	R\$ 394.479,53	R\$ 458.983,32	R\$ 514.544,47	R\$ 570.105,62	R\$ 570.105,62
		25,02%	29,62%	34,23%	40,40%	46,57%	57,88%	69,19%	80,51%	90,25%	100,00%	