



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Pavimentação e Drenagem da Rua dos Ipês
 Vila Verde - Armação dos Búzios
 EMOP e SCO - RIO 02/2022
 Não desonerada
 BDI = 22,47%

ANEXO I.VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM		1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.008,05	R\$ 9.733,39	R\$ 15.131,06	R\$ 9.570,51	R\$ 6.790,24	R\$ 6.790,24	R\$ 5.397,66	R\$ 67.421,16
		20,78%	14,44%	22,44%	14,20%	10,07%	10,07%	8,01%	
02	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 109.426,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.426,29
		100,00%							
03	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 161.049,82	R\$ 161.049,82	R\$ 161.049,82	R\$ 53.683,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 536.832,74
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.221,51	R\$ 104.221,51	R\$ 104.221,51	R\$ 104.221,50	R\$ 104.221,50	R\$ 521.107,54
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
05	CALÇADA	R\$ -	R\$ 26.888,60	R\$ 26.888,60	R\$ 26.888,60	R\$ 26.888,60	R\$ 26.888,60	R\$ -	R\$ 134.442,98
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
TOTAL NO MÊS		R\$ 284.484,16	R\$ 197.671,81	R\$ 307.290,99	R\$ 194.363,89	R\$ 137.900,35	R\$ 137.900,34	R\$ 109.619,16	R\$ 1.369.230,71
		20,78%	14,44%	22,44%	14,20%	10,07%	10,07%	8,01%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 284.484,16	R\$ 482.155,97	R\$ 789.446,96	R\$ 983.810,85	R\$ 1.121.711,20	R\$ 1.259.611,54	R\$ 1.369.230,70	
		20,78%	35,21%	57,66%	71,85%	81,92%	91,99%	100,00%	