



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Pavimentação e Drenagem da Rua Satiro Coelho
Manguinhos - Armação dos Búzios
EMOP E SINAPI 04/2022

ANEXO I - F - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ÍTEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.269,28	R\$ 11.306,16	R\$ 11.306,16	R\$ 11.306,16	R\$ 11.306,16	R\$ 2.906,73	R\$ 2.906,72	R\$ 3.105,91	R\$ 3.105,92	R\$ 3.105,91	R\$ 3.105,91	R\$ 2.468,98	R\$ 84.200,00	
	21,70%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	3,45%	3,45%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	2,93%		
02 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 109.179,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.179,60	
	100,00%													
03 MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM	R\$ 177.277,37	R\$ 177.277,37	R\$ 177.277,37	R\$ 177.277,37	R\$ 177.277,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 886.386,85	
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
04 PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.330,33	R\$ 39.330,33	R\$ 39.330,34	R\$ 39.330,34	R\$ 39.330,34	R\$ 39.330,34	R\$ 26.220,23	R\$ 262.202,26	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
05 CALÇADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.246,29	R\$ 6.246,29	R\$ 9.369,43	R\$ 9.369,43	R\$ 9.369,42	R\$ 9.369,42	R\$ 12.492,56	R\$ 62.462,82	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
TOTAL NO MÊS	R\$ 304.726,25	R\$ 188.583,53	R\$ 188.583,53	R\$ 188.583,53	R\$ 188.583,53	R\$ 48.483,35	R\$ 48.483,34	R\$ 51.805,68	R\$ 51.805,69	R\$ 51.805,67	R\$ 51.805,67	R\$ 41.181,77	R\$ 1.404.431,53	
	21,70%	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	3,45%	3,45%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	2,93%		
TOTAL ACUMULADO	R\$ 304.726,25	R\$ 493.309,78	R\$ 681.893,31	R\$ 870.476,84	R\$ 1.059.060,37	R\$ 1.107.543,72	R\$ 1.156.027,06	R\$ 1.207.832,74	R\$ 1.259.638,43	R\$ 1.311.444,10	R\$ 1.363.249,77	R\$ 1.404.431,54	R\$ 1.404.431,53	
	21,70%	35,13%	48,55%	61,98%	75,41%	78,86%	82,31%	86,00%	89,69%	93,38%	97,07%	100,00%		