



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Praça Vila Verde
 Bairro Rasa
 Emop, Sinapi e SCO - Junho/2022 - Não Desonerada

Cronograma Físico Financeiro Estimado									
ITEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL COM BDI	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.922,28 5,14%	R\$ 25.991,21 22,56%	R\$ 29.373,10 25,49%	R\$ 24.829,70 21,55%	R\$ 16.655,11 14,45%	R\$ 12.450,60 10,81%	R\$ 115.222,00	5,86%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 70.751,50 80,00%	R\$ 17.687,87 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 88.439,37	4,50%
03	DEMOLIÇÕES, MOVIMENTO DE CARGA E TRANSPORTE	R\$ 24.309,30 10,00%	R\$ 145.855,76 60,00%	R\$ 72.927,88 30,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 243.092,93	12,37%
04	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ - 0,00%	R\$ 196.820,24 30,00%	R\$ 196.820,24 30,00%	R\$ 196.820,24 30,00%	R\$ 65.606,75 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 656.067,48	33,39%
05	ALVENARIA, PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$ - 0,00%	R\$ 56.831,03 10,00%	R\$ 113.662,05 20,00%	R\$ 113.662,04 20,00%	R\$ 113.662,04 20,00%	R\$ 170.493,06 30,00%	R\$ 568.310,21	28,93%
06	PLAYGROUND	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 23.669,95 30,00%	R\$ 23.669,95 30,00%	R\$ 23.669,95 30,00%	R\$ 7.889,98 10,00%	R\$ 78.899,82	4,02%
07	ACADEMIA DO IDOSO	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 14.431,76 30,00%	R\$ 14.431,76 30,00%	R\$ 14.431,76 30,00%	R\$ 4.810,58 10,00%	R\$ 48.105,87	2,45%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 49.967,00 30,00%	R\$ 49.967,00 30,00%	R\$ 49.967,00 30,00%	R\$ 16.655,66 10,00%	R\$ 166.556,68	8,48%
TOTAL NO MÊS		R\$ 100.983,08 5,14%	R\$ 443.186,11 22,56%	R\$ 500.851,98 25,49%	R\$ 423.380,69 21,55%	R\$ 283.992,61 14,45%	R\$ 212.299,88 10,81%	R\$ 1.964.694,36	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 100.983,08 5,14%	R\$ 544.169,19 27,70%	R\$ 1.045.021,17 53,19%	R\$ 1.468.401,86 74,74%	R\$ 1.752.394,47 89,19%	R\$ 1.964.694,39 100,00%		