



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

CONCLUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ
 IO = 05/2022 Desonerado

ANEXO I.VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ÍTEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.177,11 3,23%	R\$ 4.544,35 4,62%	R\$ 6.570,62 6,68%	R\$ 12.659,26 12,87%	R\$ 15.580,62 15,84%	R\$ 18.718,39 19,03%	R\$ 18.590,52 18,90%	R\$ 18.521,66 18,83%	R\$ 98.362,53	3,30%
2.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 48.264,70 80,00%	R\$ 12.066,17 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.330,87	2,02%
3.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 23.506,12 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.506,12	0,79%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.340,02 80,00%	R\$ 3.085,00 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.425,03	0,52%
5.0	TRANSPORTES	R\$ -	R\$ 2.052,57 40,00%	R\$ 2.052,57 40,00%	R\$ 1.026,28 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.131,42	0,17%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.613,25 20,00%	R\$ 15.613,25 20,00%	R\$ 23.419,87 30,00%	R\$ 23.419,87 30,00%	R\$ 78.066,26	2,62%
7.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ -	R\$ 21.729,50 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.729,50	0,73%
8.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.822,29 50,00%	R\$ 58.822,29 50,00%	R\$ 117.644,58	3,94%
9.0	ESTRUTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.070,48 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.070,48	0,64%
10.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ 10.286,79 20,00%	R\$ 10.286,79 20,00%	R\$ 10.286,79 20,00%	R\$ 20.573,58 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.433,94	1,72%
11.0	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.858,29 10,00%	R\$ 163.716,58 20,00%	R\$ 163.716,58 20,00%	R\$ 163.716,58 20,00%	R\$ 163.716,58 20,00%	R\$ 81.858,29 10,00%	R\$ 818.582,91	27,42%
12.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.782,76 20,00%	R\$ 116.782,76 20,00%	R\$ 116.782,76 20,00%	R\$ 116.782,76 20,00%	R\$ 116.782,76 20,00%	R\$ 583.913,82	19,56%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS	R\$ -	R\$ 75.099,79 20,00%	R\$ 75.099,79 20,00%	R\$ 75.099,79 20,00%	R\$ 75.099,79 20,00%	R\$ 75.099,79 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.498,95	12,58%
14.0	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.042,11 30,00%	R\$ 61.042,12 30,00%	R\$ 61.042,11 30,00%	R\$ 20.347,37 10,00%	R\$ 203.473,69	6,82%
15.0	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, SANITÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.610,38 40,00%	R\$ 56.305,19 20,00%	R\$ 112.610,38 40,00%	R\$ 281.525,94	9,43%
16.0	ALUGUEIS	R\$ 9.116,90 20,00%	R\$ 9.116,90 20,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 4.558,45 10,00%	R\$ 45.584,48	1,53%
17.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.997,40 100,00%	R\$ 63.997,40	2,14%
18.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.925,53 50,00%	R\$ 60.925,53 50,00%	R\$ 121.851,06	4,08%
SUBTOTAL NO MÊS		R\$ 96.404,85 3,23%	R\$ 137.981,07 4,62%	R\$ 199.496,99 6,68%	R\$ 384.129,91 12,87%	R\$ 472.967,16 15,84%	R\$ 568.141,72 19,03%	R\$ 564.163,30 18,90%	R\$ 561.844,00 18,82%	R\$ 2.985.128,98	
BDI (28,82%)		R\$ 27.783,88	R\$ 39.766,14	R\$ 57.495,03	R\$ 110.706,24	R\$ 136.309,14	R\$ 163.738,44	R\$ 162.591,86	R\$ 161.923,44	R\$ 860.314,17	100,00%
TOTAL NO MÊS		R\$ 124.188,73	R\$ 177.747,21	R\$ 256.992,02	R\$ 494.836,15	R\$ 609.276,30	R\$ 731.880,16	R\$ 726.755,16	R\$ 723.767,44		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 124.188,73 3,23%	R\$ 301.935,94 7,85%	R\$ 558.927,96 14,53%	R\$ 1.053.764,11 27,40%	R\$ 1.663.040,41 43,25%	R\$ 2.394.920,57 62,28%	R\$ 3.121.675,73 81,18%	R\$ 3.845.443,15 100,00%	R\$ 3.845.443,15	