

## CRONOGRAMA

### CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Processo:	ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.			
Endereço:	AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE			
Município:	ARMAÇÃO DOS BUZIOS	B.D.I. DESONERADO = 28,87%	B.D.I. ONERADO = 22,47%	DIFERENCIADO 16,00%
Natureza:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES			
MÊS - F0:	REF.07/2023	Prazo da Obra:	12	meses



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES												TOTAL	
		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00		
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO	R\$ 103.240,20	R\$ 116.352,20	R\$ 26.537,25	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 22.375,42	R\$ 447.508,47
		23,07%	26,00%	5,93%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 38.330,05	R\$ 19.165,02	R\$ 12.776,68	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 6.388,34	R\$ 127.766,83
		30,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 0,00	R\$ 170.962,58	R\$ 256.443,87	R\$ 170.962,58	R\$ 85.481,29	R\$ 85.481,29	R\$ 85.481,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854.812,91
		0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4,0	TRANSPORTES	R\$ 0,00	R\$ 159.036,27	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 0,00	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 79.518,14	R\$ 39.759,07	R\$ 39.759,07	R\$ 795.181,37
		0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 18.990,77	R\$ 28.486,16	R\$ 28.486,16	R\$ 28.486,16	R\$ 18.990,77	R\$ 18.990,77	R\$ 18.990,77	R\$ 18.990,77	R\$ 18.990,77	R\$ 18.990,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.907,72
		0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 0,00	R\$ 24.914,62	R\$ 24.914,62	R\$ 12.457,31	R\$ 12.457,31	R\$ 12.457,31	R\$ 12.457,31	R\$ 12.457,31	R\$ 12.457,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.573,12
		0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8,0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.060,94	R\$ 40.121,88	R\$ 40.121,88	R\$ 40.121,88	R\$ 20.060,94	R\$ 20.060,94	R\$ 10.030,47	R\$ 10.030,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.609,40
		0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9,0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.631,52	R\$ 10.631,52	R\$ 10.631,52	R\$ 10.631,52	R\$ 5.315,76	R\$ 5.315,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.157,58
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10,0	FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 247.467,26	R\$ 247.467,26	R\$ 247.467,26	R\$ 82.489,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824.890,86
		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11,0	ESTRUTURAS	R\$ 0,00	R\$ 206.545,73	R\$ 413.091,46	R\$ 619.637,19	R\$ 309.818,59	R\$ 309.818,59	R\$ 309.818,59	R\$ 206.545,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065.457,29
		0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 0,00	R\$ 91.082,36	R\$ 91.082,36	R\$ 91.082,36	R\$ 91.082,36	R\$ 91.082,36	R\$ 45.541,18	R\$ 45.541,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.411,80
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.867,22	R\$ 282.867,22	R\$ 282.867,22	R\$ 282.867,22	R\$ 141.433,61	R\$ 141.433,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.414.336,08
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.472,48	R\$ 81.472,48	R\$ 81.472,48	R\$ 81.472,48	R\$ 40.736,24	R\$ 40.736,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.362,40
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.245,81	R\$ 125.245,81	R\$ 125.245,81	R\$ 125.245,81	R\$ 62.622,91	R\$ 62.622,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626.229,06
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.663,99	R\$ 161.495,99	R\$ 161.495,99	R\$ 53.832,00	R\$ 26.916,00	R\$ 26.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.319,97
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17,0	PINTURAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.577,95	R\$ 80.577,95	R\$ 80.577,95	R\$ 80.577,95	R\$ 40.288,98	R\$ 40.288,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.889,77
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS,	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.820,01	R\$ 155.820,01	R\$ 155.820,01	R\$ 155.820,01	R\$ 77.910,00	R\$ 77.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779.100,04
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 31.910,77	R\$ 32.064,00	R\$ 383.082,49
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
20,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.517,43	R\$ 26.644,76	R\$ 318.336,48
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>199.998,45</b>	<b>1.021.862,67</b>	<b>1.238.746,00</b>	<b>1.356.863,90</b>	<b>1.510.925,76</b>	<b>1.522.773,29</b>	<b>1.383.959,24</b>	<b>986.857,28</b>	<b>613.442,62</b>	<b>590.954,84</b>	<b>136.981,50</b>	<b>127.231,60</b>	<b>10.690.597,16</b>	
	%	9,43%	9,67%	10,46%	10,26%	13,71%	13,44%	12,02%	8,07%	5,31%	5,16%	1,28%	1,19%		
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>199.998,45</b>	<b>1.221.861,12</b>	<b>2.460.607,12</b>	<b>3.817.471,02</b>	<b>5.328.396,78</b>	<b>6.851.170,07</b>	<b>8.235.129,32</b>	<b>9.221.986,60</b>	<b>9.835.429,22</b>	<b>10.426.384,05</b>	<b>10.563.365,55</b>	<b>10.690.597,16</b>		
	% ACUMULADA	9,43%	19,10%	29,56%	39,82%	53,53%	66,97%	78,99%	87,06%	92,37%	97,53%	98,81%	100,00%		
	<b>BDI ONERADO (22,47%)</b>	<b>261.347,50</b>	<b>267.998,97</b>	<b>289.893,41</b>	<b>284.350,51</b>	<b>379.965,45</b>	<b>372.482,54</b>	<b>333.127,99</b>	<b>223.655,81</b>	<b>147.163,86</b>	<b>143.006,69</b>	<b>35.474,53</b>	<b>32.980,23</b>	<b>R\$ 2.771.447,49</b>	
		<b>461.345,95</b>	<b>1.289.861,64</b>	<b>1.528.639,41</b>	<b>1.641.214,41</b>	<b>1.890.891,21</b>	<b>1.895.255,83</b>	<b>1.717.087,23</b>	<b>1.210.513,09</b>	<b>760.606,48</b>	<b>733.961,53</b>	<b>172.456,03</b>	<b>160.211,83</b>	<b>R\$ 13.462.044,65</b>	

